

Dodavatelsky byla zabezpečena protržená hráz na Dyjsko mlýnském náhoně v k.ú. Hrabětice. Práce byly zahájeny ihned po opadnutí větších průtoků dne 22.8.2002 s termínem ukončení sanace hráze larsenami a obnovením hráze 6.9.2002.

Dále se provedla dodavatelsky sanace nátrže na Dyjsko mlýnském náhonu v podjezí jezu Krhovice s termínem ukončení 30.8.2002.

Okamžitě po povodni byla zahájena příprava na odstarňování nejkritičtějších poruch v lokalitách VD Vranov – oprava kaskád, Dyje – průsaky hrází v k.ú. Drnholec.

### **Nasazení sil a prostředků v oblasti provozu PM Znojmo**

**Při povodni bylo v činnosti 30 pracovníků provozu Znojmo.**

#### ***Nasazení mechanizačních prostředků vlastních***

Nákladní auto Liaz

Tatra nákladní

Rypadlo UDS

Menzi Muck

Avia speciál

UNC 061

Avia Furgon

Traktor Zetor 8011 s navijákem

Traktor Zetor 120

Transporter Volkswagen

Motorová pila ks

Motorová loď 2 ks

#### ***Nasazení prostředků externích firem***

Nákladní Tatra 3 ks pro dovoz kamene a písku

Jeřáb 20 tun /HZZ)

Odvozní souprava dlouhého dříví (Lesní společnost)

Člun Hladinové záchranné služby



Ve Vranově nad Dyjí, Znojmě a v Hevlíně byla nasazena Armáda ČR.

#### ***Materiál použitý při povodni (odborný odhad)***

Kámen záhozový 100 tun

Povodňové pytle celkem 10 000 ks (1000 ks na fakturu, cca 9 tisíc dodaly firmy zdarma)

Písek (na plnění povodňových pytlů cca 180 tun)

Dezinfekční prostředky

Osobní ochranné pomůcky

### **Provoz Dolní Věstonice**

Činnost provozu byla zaměřena na manipulace na VDNM a na zabezpečovací práce na Dyji a přítocích nad VDNM.

Zabezpečovací práce :